



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

“PRODERMAGICO” 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 07 DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE LA OBRA: “REGENERACION DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO AMEALCO, 2ª ETAPA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.”.

PROGRAMA: SECTUR-18

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: AMEALCO DE BONFIL

TIPO DE LOCALIDAD: : ZI

#CONTRATO: MAQ-SECTUR-003/18

INICIO: 31-Agosto-2018

TERMINACIÓN: 08-Diciembre-2018

No. DE HABITANTES: 62,128.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 13,390,571.28

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,698.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 13,390,571.00

METAS ALCANZADAS:

MOBILIARIO URBANO:

MODULO PARA ARTESANOS MARCA REDWOOD, 20.00 PZAS

INTERVENCION DE FACHADAS:

PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, PLÁSTICO CALIBRE 600 PARA PROTECCIÓN DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA OBRA.

OBRAS DE LIBERACION Y LIMPIEZA:

ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN NOCIVA HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. RETIRÁNDOLA DESDE SU RAÍZ, DE MANERA CUIDADOSA, EVITANDO DAÑAR EL ELEMENTO CONSTRUCTIVO. LIBERACIÓN DE LETRERO COLOCADO A CUALQUIER ALTURA Y DIMENSIÓN. ELIMINACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MALAS CONDICIONES, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. ELIMINACIÓN DE ESMALTE EN MALAS CONDICIONES, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. LIBERACIÓN DE TOLDO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE, CUALQUIER ALTURA, LAVADO DE CANTERA ELIMINANDO POLVO, MANCHAS DE GRASA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO, CON JABÓN NEUTRO. LIMPIEZA DE GUARDAPOLVO DE LADRILLO A BASE DE LIJADO. LIBERACIÓN DE ADOSAMIENTOS METÁLICOS, A CUALQUIER ALTURA SOBRE FACHADA. REUBICACIÓN DE CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA O TELÉFONOS, EN FACHADA, EMPOTRAR ACOMETIDA ELECTRICA EN MURO.

TOTAL DE OBRAS DE LIBERACION Y LIMPIEZA:

OBRAS CONSOLIDACION: CONSOLIDACIÓN DE MURO DE PIEDRA MEDIANTE RAJUELEADO DE PIEDRA BRAZA SIMILAR A LA EXISTENTE ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CAL APAGADA ARENA CERNIDA 1:3 Y COLOR PARA IGUALAR TONALIDAD DE LAS JUNTAS EXISTENTES.



GOBIERNO MUNICIPAL



**TOTAL DE OBRAS DE CONSOLIDACION:**

**OBRAS DE RESTITUCION E INTEGRACION: REINTEGRACION DE APLANADO DE MURO DE 2.5 CM DE ESPESOR MÁXIMO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA 1:3 Y 10 % DE CEMENTO SIKALATEX, ACABADO A PLANA. RENIVELACION DE PRETILES, CON MAMPOSTERIA JUNTEADO CON PIEDRA BRAZA Y MORTERO CAL APAGADA- ARENA CERNIDA 1:2.**

**TOTAL DE OBRAS DE RESTITUCION E INTEGRACION:**

**OBRAS DE CARPINTERIA: TRATAMIENTO DE PUERTA Y/O VENTANA DE MADERA Y CRISTAL, EN AMBAS CARAS.**

**PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES:**

**INTEGRACION DE PINTURA A LA CAL SEGUN VESTIGIOS EN MUROS, A BASE DE PINTURA DE TIERRA, CAL VIVA APAGADA EN LA OBRA, PINTURA DE ESMALTE NEGRO MATE EN ELEMENTOS DE HERRERIA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. PINTURA VINILICA VINIMEX O SIMILAR, EN MUROS APLANADOS EN CUALQUIER COLOR Y A CUALQUIER ALTURA.**

**ATIPIICOS:**

**SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE NOMENCLATURA VIAL PARA ADOSAR A MURO (50X30 CM), SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE SENTIDO DE CIRCULACION PARA ADOSAR A MURO (50X12 CM). COLUMNA CONDUCTIVA (TOTEM DE DESTINOS 240X40X10CM, PANEL INFORMATIVO (210X30X10 CM) CON ESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 4" X 1/4", CEDULA INFORMATIVA PARA DOSAR A MURO (30X60 CM), PORTAL DE BIENVENIDA (PRINCIPAL - BIENVENIDA), FABRICACION E INSTALACION DE LETRA PARA LETRERO DISTINTIVO DE COMERCIO A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO, FIJADAS CON ADHESIVO, FABRICACION E INSTALACION DE TOLDOS PARA NEGOCIOS DE 1.20 M.**

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACION DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCION CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ENTREGA  
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA  
  
  
\_\_\_\_\_  
CONTRATISTA  
ARQ. DAVID ALBERTO VENEGAS JOLLY  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE  
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO.  
  
  
\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR DE LA OBRA  
ARQ. CARLOS FLORES CORREA

Vo. Bo.  
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO.  
  
  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ING. MARIO CERVANTES MONTOYA

